防滑（ぼうかつ）（滑り止め加工）報告

No.1

施工日：2020 年 12 月 24 日
場　所：王寺町文化福祉センター、王寺町老人憩いの家片岡の家
人　数：3 名（職員 2 名、訓練生 1 名）

防滑（ぼうかつ）とは？

滑りやすいタイルや石の表面に小さな穴を無数に空けることにより、濡れた状態の時、表面張力が働くことで滑りにくくする最新技術です。

施工前

施工後

写真：王寺町文化福祉センター浴槽

施工前

施工後

写真：王寺町老人憩いの家片岡の家

○ 作業内容は大まかに４つに分けられます。

1. 水をまく
2. ポリッシャー（ブラシ）をかける
3. 洗剤（溶剤）を散布する
4. 水分を拭き取る

✓ 水をまく

床面を濡らしたり、溶剤を流し
落とすために水をまきます。

✓ ポリッシャー（ブラシ）をかける

ポリッシャーがとどかない
角や端などをブラシでこすります。

✓ 洗剤（溶剤）を散布する

30cm ほど離したところから
まんべんなく散布していきます。

✓ 水分を拭き取る

溶剤を散布する前にしっかり
水気を拭き取り乾かします。

対象エリア面積

王寺町文化福祉センター

施工場所 ：風呂場
面　　積 ：11.05 ㎡
住　　所 ：奈良県北葛城郡王寺町畠田 9 丁目 1608

王寺町老人憩いの家片岡の家

施工場所 ：風呂場
面　　積 ：8.33 ㎡
住　　所 ：奈良県北葛城郡王寺町本町 2 丁目 20-20

作業時間

開始　9:30　終了 15:30（休憩 1 時間、実働 5 時間）

業務分担

職員：ポリッシャー、溶剤噴霧、 全体補助
障害者：ブラシかけ、水流し、洗剤噴霧、水拭き取り

作業道具

ホース、計量カップ、漏斗、養生テープ、ブルーシート、タオル、スイーパー

器具

ポリッシャー（アマノ武蔵 ポリッシャー 12 インチ） 1 台
電池式噴霧器　4 台

液剤の種類と使用量

・洗剤 B（アルカリ性）：0.4 ℓ 、洗剤 C（中性）：0.4 ℓ 、洗剤 D（酸性）：1.2 ℓ
※洗剤は 5 倍希釈にし、D 洗剤のみ 3 度使用します
・溶剤 X：1.0 ℓ

全体の収支額

収入			
日付	項目	金額	備考欄
1月6日	防滑加工（王寺町文化福祉センター）	48,620	
1月6日	防滑加工（王寺町老人憩の家 コミュニティ施設 片岡の家）	36,652	
合計		85,272	
支出			
日付	項目	金額	備考欄
12月16日	洗剤B　0.4 ℓ （@1,500円）	600	
12月16日	洗剤C　0.4 ℓ （@1,500円）	600	
12月16日	洗剤D　1.2 ℓ （@1,500円）	1,800	
12月16日	溶剤X　1.0 ℓ （@12,500円）	12,500	
合計		15,500	
差引収支		69,772	
固定費			
日付	項目	金額	備考欄
12月16日	ポリッシャー1台	75,812	
12月16日	スイーパー、漏斗、電池、ホース、収納ボックスなど	10,787	
12月16日	噴霧器4台	13,375	
合計		99,974	